

## 中崎分署棟の移転に向けた取組について

新中崎分署棟につきましては、令和7年8月に準備工事に着手後、現在建物本体の建設工事を進めているところです。

つきましては、今後のスケジュール及び現在の進捗状況につきまして報告いたします。

### 1 今後のスケジュール（予定）

時期	内容
2026年(令和8年)～3月末	建物本体の基礎工事を実施
2026年(令和8年)4月～	建物本体の地上部の工事を開始
2026年(令和8年)12月～	外構工事に着手
2027年(令和9年)1月～3月	専門工事(情報指令システムの設置等)に着手
2027年(令和9年)4月以降	供用開始

### 2 現在の進捗状況

建設地北端となる市道明石中央53号線法面の掘削及び建設地南寄りの広範囲に渡って埋設されていた旧護岸と思われる石積の撤去等を行った後、本杭の打設工事に着手し、2月中旬で終了しています。

令和7年9月9日撮影



令和8年2月2日撮影

