

江井ヶ島松陰新田線道路事業の取組状況について

都市計画道路江井ヶ島松陰新田線の整備について、現在の取組状況をご報告いたします。

1 用地買収の進捗状況について

昨年度から権利者との交渉を行っています。令和4年10月末時点での契約締結状況は、用地買収の面積ベースで約8割です。

2 工事の状況について

(1) 橋りょう工事・先行工事について

令和2年度は谷八木川へ橋りょうを築造する工事を行いました。

また、令和3年度から令和4年度にかけては、都市計画道路の形状に合わせて農業用水路を切替える必要があったことから、道路工事に先行して水路切替工事を行いました。今年度も引き続き同様の工事を行う予定です。

(2) 道路工事に向けた取組状況について

用地買収が完了した区間の道路工事の事前準備として、埋蔵文化財の有無を調べるための試掘調査を行いました。

試掘調査の結果、図1に示す8つの区域において埋蔵文化財が確認されましたので、文化財保護法の規定により本発掘調査を行うこととなりました。なお、未買収地については用地取得後に試掘調査を行う予定です。

3 今後の予定

本発掘調査終了後は道路工事の着手が可能となります。道路事業への影響を極力抑えるため、本発掘調査を段階的に行い、調査が終了した区域は速やかに工事へ移行できるよう進めてまいります。

これらの状況を踏まえ、道路事業の完成目標年度を令和5年度から令和8年度に変更する見込みです。

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
本発掘調査		第1期	第2期	第3期	第4期
道路工事	関連工事	第1期	第2期	第3期	第4期

本発掘調査を行う区域

着色箇所：本発掘調査区域

神戸市境

明石北高校

江井ヶ島松陰新田線道路事業 幅員27m 延長1,570m

山手環状線

大保石街道

図1

