

総務常任委員会資料
2025年（令和7年）3月6日
消防局総務課

中崎分署棟の移転に向けた取組について

消防署中崎分署棟につきましては、移転に向けた取組を進めており、この度、実施設計が完了しましたので報告いたします。

1 実施設計について

昨年9月並びに12月の総務常任委員会で報告しました実施設計（中間報告）及び今後の取組みの内容等を更新し、別紙のとおり実施設計を作成しました。

(1) 中間報告からの主な変更箇所

- ① 概算費用を約16.5億円から約18億円に変更
- ② 外構仕様の一部変更に伴い配置計画図を修正
- ③ 部屋の詳細仕様決定に伴い、各階平面図の一部を修正

(2) 実施設計の内容

別紙「新中崎分署建設設計業務 実施設計 完了報告」のとおり

2 今後の取組

新中崎分署は2027年度（令和9年度）中の供用開始を目指しており、工期は関連工事も含め約19か月を見込んでいることから、令和7年4月に発注、施工者選定後、6月議会において契約議案を提案する予定です。

【建設工事 予定スケジュール】

- ・2025年4月～ 施工者選定（発注・仮契約）
- ・2025年6月 契約議案提案（可決後、本契約）
- ・2025年8月～ 着工
- ・2027年4月以降 新中崎分署供用開始