

新ごみ処理施設整備に向けた取組について

令和 12 年度末の新ごみ処理施設竣工に向けた取組として、新ごみ処理施設整備・運営事業の事業者選定や、建設予定地内の既存施設（旧大久保清掃工場など）の解体撤去の進捗状況等について報告します。

1 新ごみ処理施設整備・運営事業 事業者選定の進捗状況

（1）質問内容及び質問数

		第 1 回	第 2 回
	受付期間	令和 7 年 4 月 10 日 ～ 5 月 9 日（30 日間）	令和 7 年 6 月 27 日 ～ 7 月 23 日（27 日間）
	回答公表	令和 7 年 5 月 30 日	令和 7 年 8 月 19 日
募集要項		27	2
公告文		2	0
要求水準書		170	32
選定要領		1	0
優先交渉権者選定基準		7	2
契約書（案）等		66	17
様式集		12	1
回答書（第 1 回）ほかに対する質問			32
計		285	86

※詳細は市ホームページをご覧ください。

（2）参加表明

申請受付期間：令和 7 年 6 月 2 日～10 日（9 日間）

申請の有無：あり

（3）今後の予定

- ①令和 7 年 9 月 30 日～10 月 2 日 提案書の受付
- ②令和 8 年 1 月下旬 プレゼンテーション・質疑
- ③ 2 月上旬 優先交渉権者の決定及び公表
- ④ 5 月上旬 仮契約締結
- ⑤ 7 月上旬 本契約締結

2 解体工事の進捗状況について

(1) 解体工事の概要

- ①工事名 明石市旧大久保清掃工場ほか解体工事
 ②工 期 令和7年7月3日～令和9年9月30日
 ③受注者 三井住友建設株式会社 神戸営業所

解体施設	
旧大久保清掃工場（休止中）	工場棟：鉄骨、鉄筋コンクリート造 地下3階 地上5階建 附帯施設：排水処理設備棟、煙突、計量棟、危険物庫、プロパン庫
車庫	車庫：鉄骨造 平屋建
旧収集事業課事務所	事務所棟：鉄筋コンクリート造、鉄骨造、地上2階建



(2) 進捗状況

- ①令和7年7月 地元住民説明会（全5回）
 ※別途、周辺の学校・事業者等への説明実施
 ②令和7年8月 現場着工（仮囲い開始）
 ※仮設事務所設置等除く

(3) 今後の予定

- ①旧収集事業課事務所解体
 現在～令和7年11月 石綿除去、建屋解体、基礎・杭撤去
 ②旧大久保清掃工場解体
 現在～令和8年3月 石綿・付着物除去
 令和8年3月～10月 プラント機器・建屋解体
 10月～翌年9月 基礎・ピット等解体、杭撤去、埋め戻し
 ※今後の進捗については、市ホームページに随時掲載いたします。

3 今後の全体スケジュール（予定）

	令和7年度	令和8年度	令和9年度	～	令和12年度		
解体工事	契約	旧大久保清掃工場等解体					
整備・運営事業	公告	事業者選定	契約	新ごみ処理施設整備		試運転	竣工
自営線設置				自営線設置工事			