

総務常任委員会資料
2025年(令和7年)9月24日
消防局総務課

中崎分署棟の移転に向けた取組について

新中崎分署棟につきましては、令和7年7月に工事請負契約を締結し、現在準備工事を進めているところです。

つきましては、新中崎分署建設工事につきまして、これまでの経緯及び今後の工事スケジュール等につきまして報告いたします。

1 これまでの経緯について

時 期	内 容
2024年(令和6年)3月	「新中崎分署建設工事基本設計」を完了
2025年(令和7年)3月	「新中崎分署建設工事实施設計」を完了
2025年(令和7年)7月	- 株式会社柿野工務店と工事請負契約を締結 - 近隣住民への工事説明会を実施
2025年(令和7年)8月	建設工事(準備工事)に着手 - 植栽及び構造物撤去 - 試掘(埋蔵文化財調査)

2 工事スケジュール (予定)

時 期	内 容
2025年(令和7年)8月から 9月下旬頃	建設工事(準備工事) - 歩道の切り下げ - 給水管の迂回 - 仮囲いの設置
2025年(令和7年)9月下旬から 2027年(令和9年)1月下旬頃	建設工事(本体工事)に着手
2026年(令和8年)11月下旬から 2027年(令和9年)1月下旬頃	建設工事(外構工事)に着手
2027年(令和9年)1月下旬から 2027年(令和9年)3月下旬頃	専門工事(情報指令システムの設置等)に着手
2027年(令和9年)4月以降	供用開始