

市役所新庁舎整備に向けた取組について

市役所新庁舎整備につきましては、現在、立体駐車場の解体工事を進めているところです。つきましては、今後のスケジュール及び現在の進捗状況について報告します。

1 今後のスケジュール

新庁舎建設工事の今後のスケジュールについては、以下のとおりです。

時 期	内 容
2026 年(令和 8 年) ～ 1 月末	立体駐車場解体工事完了
1 月末	仮設バス停の屋根の設置完了
1 月 30 日	起工式
2 月～2027 年 1 月	新庁舎棟の基礎工事
2027 年(令和 9 年) 2 月～	新庁舎棟の地上部の工事を開始
2028 年(令和 10 年) 3 月末	新庁舎棟の工事完成
4 月～6 月	移転
7 月～	現庁舎棟解体工事、外構工事に着手
2029 年(令和 11 年) 9 月	工事完成

2 現在の進捗状況

(1) 立体駐車場の解体工事等

7 月 22 日から仮設駐車場及び仮設バス停の供用を開始した後、立体駐車場の解体工事を進めており、12 月 1 日の時点において、55%の解体が完了しています。

また、現庁舎側の道路①及び市民会館側の道路②については、道路①が南に 1 車線分、道路②が東に 1 車線分移動しており、あわせて国道 28 号との交差点も東に移動しているところです。

なお、定点カメラによる工事進捗写真や工程表については、市のホームページ等でお知らせしています。



(2) 仮設駐車場周辺の整備状況

①案内看板の増設

仮設駐車場周辺の6か所に、駐車場へ誘導する案内看板を増設しました。



国道28号 東行き
(錦江橋東側)



国道28号 西行き
(明石まちづくり対策室北側)

②横断歩道の設置要望

仮設駐車場から市役所に向かう道路の安全対策として、兵庫県公安委員会明石警察署長に横断歩道の設置に関する要望書を10月20日付で提出しました。

11月20日時点で、県警本部が審査を行っているところです。

