

総務常任委員会資料
2026年(令和8年)6月19日
消防局総務課

中崎分署棟の移転に向けた取組について

新中崎分署棟につきましては、2025年(令和7年)6月議会において契約議案が可決され、7月に工事請負契約を締結、8月から準備工事に着手し、現在は建物の本体工事を進めているところです。

つきましては、新中崎分署建設工事につきまして、工事概要、これまでの工事の進捗状況及び今後の工事スケジュール等について報告いたします。

1 工事の概要

本工事は、2027年度(令和9年度)の新中崎分署供用開始に向けて、建物の建設工事等を行うものです。

工事名	新中崎分署建設工事	
工事場所	明石市相生町1丁目93番6	
工事期間	2025年(令和7年)7月上旬から2027年(令和9年)1月29日まで	
工事概要	延床面積	1,993.06 m ²
	階数	地上4階建
	構造	RC造(鉄筋コンクリート造)

2 これまでの工事の進捗状況

時期	内容
2025年(令和7年)9月下旬	建設工事(準備工事)を完了し、建設工事(本体工事)に着手
2025年(令和7年)10月中旬	掘削中に地中埋設物(石積)を発見
2026年(令和8年)2月中旬	地中に埋め込む本杭の打設が完了
2026年(令和8年)5月中旬	建物本体の地中部分のコンクリート打設が完了

3 工事スケジュール (予定)

時 期	内 容
2026 年(令和 9 年)11 月下旬頃	建設工事(本体工事)を完了
2026 年(令和 8 年)11 月下旬から 2027 年(令和 9 年) 1 月下旬頃	建設工事(外構工事)を着手・完了
2027 年(令和 9 年) 1 月下旬から 2027 年(令和 9 年) 3 月下旬頃	専門工事(情報指令システムの設置等)に着手・完了
2027 年(令和 9 年) 4 月以降	供用開始

4 参考 (現場写真)

2025 年 9 月 9 日撮影



2026 年 5 月 15 日撮影

