



旧工場棟 焼却炉

① プラント機器 解体完了状況



北面

② 外部養生足場 組立状況



旧工場棟 焼却炉

④ プラント機器解体後 作業環境調査状況



【平面図】



煙突

⑤ 隔離養生撤去前 環境調査状況



煙突

③ 内筒 耐火材撤去状況



煙突

⑥ 内筒 洗浄状況

【環境調査結果状況】

令和8年8月の環境調査結果の状況は下表のとおりです。

項目	環境調査結果
ダイオキシン類（大気） （基準値：0.6pg-TEQ/m ³ ）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●）、集じん機排気口 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。
ダイオキシン類（土壌） （基準値：1000pg-TEQ/g）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●） 工事前後の状況確認のため基準値以下の土壌を設置し、現在経過観察中です。
粉じん（大気） （基準値：1.5mg/m ³ ）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●） 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。
石綿（大気） （基準値：10本/L）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●）、集じん機排気口、前室出入口 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。
騒音 （基準値：85dB）	測定地点：工事範囲境界1地点（図中●） 工事中において、基準値を下回っていました。
振動 （基準値：75dB）	測定地点：工事範囲境界1地点（図中●） 工事中において、基準値を下回っていました。



空撮写真（2026年8月25日）

令和8年8月は、旧工場棟のプラント機器解体および煙突の内筒耐火材撤去が完了しました。管理区域内のダイオキシン類濃度は基準値以下で安全を確認しています。
今月からは、旧工場棟の上屋解体工事などを進めてまいります。

【今月の予定】

- 旧工場棟 前室・テント屋根解体工事
上屋解体工事
- 煙突 内筒管撤去工事



工事期間中は、安全を最優先に工事を進めてまいります。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。

工事に関する情報は、
明石市ホームページで随時更新しています。

明石市旧大久保清掃工場ほか解体工事



詳しくは
こちらから