

設計図書等に関する質問回答（令和5年7月6日発注分）

業 務 名		明石市立ふれあいの里大久保 空調設備改修修繕
1	質 問	レッカー車配置は施設建物西側で配置可能でしょうか。
	回 答	配置可能ですが、建物西側の施設駐車場を利用する際は、施設管理者との調整が必要です。
2	質 問	図面内での冷媒配管のサイズが 9.5/12.7 (IU5) であつたり、6.4/9.5 (IU9) になっておりますが、現状の機器からして最低でも 6.4/12.7 以上と思われま す。(IU9) などは特に 9.5/15.9 になるのですが、分岐管からの配管更新とな りますか。既設機器の機器リストを頂くことは可能でしょうか。
	回 答	お見込みの通りです。機器リストは、参考資料の通りです。ただし、既設機 器と参考資料の機器表は、異なる場合がありますので、受注後に確認の上、 発注をお願いいたします。
3	質 問	1 階ロビー・廊下のリモコンは事務室での操作可能とすることとなっております ますが、現在も同じでしょうか。それとも位置変更でしょうか。
	回 答	現在も同じ位置です。
4	質 問	(B 系統) 2 階集会室は図面の会議室かと思われませんが、2 台同時運転であ ればリモコンは 2 台でよろしいかと思ひますがご確認をお願いします。取替で 4 台になっているので個別運転かと思ひますが室内機のリモコン渡りでリモ コン 2 台と出来ます。(2 台はプレート処理?)
	回 答	各室内機を個別運転できるようにリモコンを取替ください。
5	質 問	B 系統室外機で既設管切断前に気密試験となっておりますが、工事前に既設 配管の状態確認としてのものと思われませんが、通常通り 24 時間の検査(空調 停止)でよろしいでしょうか。新設機器完了後の気密試験は項目にありませ んが、追加でよろしいでしょうか。(既設の場合電磁弁難あり)
	回 答	既設管切断前及び新設機器設置後の気密試験は、お見込みの通りです。メー カー基準に従い、試験を実施のこと。費用は、設計内訳書の諸経費に含まれ ています。
6	質 問	相談室などのダブルフローは形状の違いによりワイドパネル・天井補修が発 生しますが、現状機器の型番や写真はございませんか。
	回 答	参考資料の写真の通りです。
7	質 問	ブレーカー盤の改修にブレーカーの取替となっておりますが、資材にブレー カーが計上されておひませんが、75A 漏電ブレーカーの更新になりますか。
	回 答	資材はブレーカー盤改修一式に含まれています。必要容量のブレーカーを設 置ください。
以下、質問はありません。		