

設計図書等に関する質問回答（令和４年４月２８日発注分）

業 務 名		明石市立市民会館 会議室等修繕業務
1	質 問	<ページ 5・11・16・20・22> 天井点検口取替え工事に関して、開口部の下地補強は必要でしょうか。 （点検口の位置が変更となれば必要と考えます）
	回 答	<ページ 5・11・16> 既設天井点検口と同位置での設置を想定しているため、開口部の下地補強は不要です。 <ページ 20・22> 天井点検口を新たな位置に設置する想定であるため、内訳書の規格部分に記載のとおり開口部の下地補強は必要です。
2	質 問	<ページ 5・11> 巾木 EP 塗装 H100 材工とありますが、巾木の新設又は取替えと解釈すればよろしいですか。
	回 答	既設巾木（一部新設巾木（会議室①東側）含む）の塗装改修を想定しています。
3	質 問	<ページ 5> スライディングウォール梁型囲いに関して、梁型の形状を御指示下さい。 又、梁型の下地は既設利用と解釈してよろしいですか。
	回 答	梁型 300×500 程度、下地共新設としてください。
4	質 問	<ページ 16> 底上部タイル補修工のタイルの種類を御指示下さい。
	回 答	既設タイル（小口窯変タイル 47×97）同等品程度としてください。
5	質 問	既設及び新設の空調室外機の設置場所はどこになりますか。 設置場所へ行くのに、はしごや高所作業車等は不要でしょうか。
	回 答	既設空調室外機については、撤去不要です。 新設空調室外機については、会議室１及び２の南側の屋外に設置します。 そのため設置場所まで行くのに、はしごや高所作業車等は不要です。

6	質 問	底上部タイルの補修方法は、貼替での見積とすれば良いでしょうか。
	回 答	ご認識のとおりです。
7	質 問	会議室ホールのスロープ手摺は、支柱タイプか、ブラケットタイプのどちらで見積すれば良いでしょうか。
	回 答	支柱タイプとしてください。
以下、質問はありません。		