



付 近 見 取 図 1/5,000



配 置 図 1/1,000

工事ヤード予定地
1. 既設フェンス撤去処分 H=2000 W=4000程度
2. 同上フェンス新設 (RC造基礎ブロック共)
3. 敷き鉄板 (≒100m2程度) =アスベスト関連車両範囲のみ
4. 既設天然芝張り替え (≒100m2程度) ⇒既設芝撤去処分共
5. 交通誘導員は延べ80人とし、配置は資材の搬出入時を基本とするが
上記以外は、各足場周辺の巡回警備とする

鳥羽幼稚園

特記事項 本図に記載なき事項は、全て国土交通大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書」(建築工事編) 令和4年版による	課長	副課長	係長	担当	製作年月日 R6年 6月 日	工事名称 明石市立鳥羽幼稚園園舎外壁ほか改修修繕	内 00
	明石市こども局こども育成室				図面名称 付近見取図・配置図	縮尺 1/5,000 1/1,000	全葉