生活文化常任委員会資料
2025 年（令和７年）９月 25 日
環境産業局環境室新ごみ処理施設建設課

新ごみ処理施設整備に向けた取組について

令和 12 年度末の新ごみ処理施設竣工に向けた取組として、新ごみ処理施設整備・運営事業の事業者選定や、建設予定地内の既存施設（旧大久保清掃工場など）の解体撤去の進捗状況等について報告します。

１　新ごみ処理施設整備・運営事業　事業者選定の進捗状況

（１）質問内容及び質問数

		第１回	第２回
	受付期間	令和７年４月 10 日 ～５月９日（30 日間）	令和７年６月 27 日 ～７月 23 日（27 日間）
	回答公表	令和７年５月 30 日	令和７年８月 19 日
募集要項		27	2
公告文		2	0
要求水準書		170	32
選定要領		1	0
優先交渉権者選定基準		7	2
契約書（案）等		66	17
様式集		12	1
回答書（第１回）ほかに対する質問			32
計		285	86

※詳細は市ホームページをご覧ください。

（２）参加表明

申請受付期間：令和７年６月２日～10 日（９日間）

申請の有無：あり

（３）今後の予定

①令和７年９月 30 日～10 月２日　提案書の受付

②令和８年１月下旬　　プレゼンテーション・質疑

③　　２月上旬　　優先交渉権者の決定及び公表

④　　５月上旬　　仮契約締結

⑤　　７月上旬　　本契約締結

2　解体工事の進捗状況について

（1）解体工事の概要

①工事名　明石市旧大久保清掃工場ほか解体工事

②工　期　令和７年７月３日～令和９年９月 30 日

③受注者　三井住友建設株式会社　神戸営業所

解体施設	
旧大久保清掃工場（休止中）	工場棟　:鉄骨、鉄筋コンクリート造 地下３階 地上５階建 附帯施設:排水処理設備棟、煙突、計量棟、危険物庫、プロパン庫
車庫	車庫　　:鉄骨造　平屋建
旧収集事業課事務所	事務所棟:鉄筋コンクリート造、鉄骨造、地上２階建

配置図



（2）進捗状況

①令和７年７月　地元住民説明会（全５回）

※別途、周辺の学校・事業者等への説明実施

②令和７年８月　現場着工（仮囲い開始）

※仮設事務所設置等除く

（3）今後の予定

①旧収集事業課事務所解体

現在～令和７年 11 月　　石綿除去、建屋解体、基礎・杭撤去

②旧大久保清掃工場解体

現在～令和８年３月　　石綿・付着物除去

令和８年３月～10 月　　プラント機器・建屋解体

10 月～翌年９月　基礎・ピット等解体、杭撤去、埋め戻し

※今後の進捗については、市ホームページに随時掲載いたします。

3　今後の全体スケジュール（予定）

	令和７年度	令和８年度	令和９年度	～	令和 12 年度
解体工事	契約 → 旧大久保清掃工場等解体				
整備・運営事業	公告 → 事業者選定	契約 → 新ごみ処理施設整備			試運転 → 竣工
自営線設置				自営線設置工事	