建設企業常任委員会資料
2026 年(令和８年)９月 25 日
都市局道路安全室道路整備課

議案第 73 号　関連資料
西明石駅南線駅前広場整備工事の契約変更について

１　提案理由

都市計画道路西明石駅南線の駅前広場整備工事の契約変更を締結することについて、地方自治法第 96 条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案します。

２　変更理由

（１）金額変更について：警察協議の結果、駅前広場の形状が変更となり、それに伴い交通安全施設（車止め、薄層カラー舗装、区画線工等）の増工が必要となったため、増額変更します。

（２）工期変更について：議会の議決後の契約手続きに時間を要するため、工期延期します。

３　変更内容

（１）金額変更について

	前回請負金額	変更請負金額	増 額	増 減 率
第１回の金額変更 ※令和７年 12 月議決	200,200,000 円	241,992,300 円	41,792,300 円	＋20.9% シェルターの増工
第２回の金額変更 ※今回の変更	241,992,300 円	250,868,200 円	8,875,900 円	＋3.7% 交通安全施設の増工

（２）工期変更について

・変更前：至令和８年９月 30 日
・変更後：至令和８年 10 月 15 日



駅前広場の写真